



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БРОЈ: 404-36/2017-IV
Дана: 25.9.2017. године
П Е Ћ И Н Ц И

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 72. Статута Општине Пећинци („Службени лист општина Срема“, број: број 29/08, 34/08 и 19/2015), председник Општине Пећинци доноси :

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца: Општина Пећинци – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Адреса наручиоца: Слободана Бајића 5, 22410 Пећинци
Интернет страница наручиоца: www.pecinici.org
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
Врста предмета: Радови

Природа , обим радова и основна обележја радова, место извршења радова:
Грађевински радови на санацији објекта Дома здравља „Др Драган Фундук“ у Пећинцима.

Назив и ознака из општег речника набавке:

- 45261000 - крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;
- 45262700 - адаптација зграда;
- 45420000 - радови на уградњи столарије;
- 44316500 - лимарски производи;
- 45321000 - радови на термичкој изолацији;
- 45443000 - фасадни радови.

Првобитна вредност уговора : 15.282.471,00 динара без ПДВ-а ;

Измењена вредност уговора: 15.665.771,00 динара без ПДВ-а .

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којим се налази основ за измену :

На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова – Грађевински радови на санацији објекта Дома здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци, број ЈНМВ: 404-13/2017-IV, закључен је уговор о јавној набавци са добављачем „Зонекс-инжењеринг“ Д.О.О. Београд, улица Палих бораца 100 из Винче - Београд (деловодни број код наручиоца 404-13/2017-IV од 26.6.2017. и деловодни број код добављача 89/17 од 27.6.2017) .

У току реализације предметног уговора добављач Зонекс-инжењеринг“ Д.О.О. Београд се обратио наручиоцу са захтевом и допунском понудом, да му се одобри да изведе непредвиђене радове како неке позиције не би остале недовршене и како циљ пројекта



реализовао у потпуности у најбољем интересу крајњег Корисника, а који је примљен и заведен код наручиоца под бројем 404-13/2017-IV од 13.9.2017. године.

У Мишљењу надзорног органа о одобравању непредвиђених радова број 00.11-17 од 14.9.2017. наводи се да је захтев оправдан и да су радови неопходни. Такође се наводи је оквирни рок за извођење радова из допунске понуде 15 дана.

Наручилац је упутио Захтев за анексирање уговора, заједно са дописом Извођача радова и Надзорног органа Канцеларији за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије, која је уједно и финансијер овог пројекта, и добио Сагласност (Извештај) бр. С-41-009-2017 од 18.9.2017. године, којом се одобрава извођење радова наведених у допунској понуди и којом се одобрава продужење рока извођења радова за 15 календарских дана и и вредност радова увећава за 383.300,00 динара без ПДВ.

Наручилац је у конкурсној документацији у поступку јавне набавке у којем је добављачу додељен уговор, а у складу са чл. 115. ст. 1. ЗЈН, на страни 39/55 и 40/55, у Моделу уговора, и у члану 20. закљученог уговора, предвидео могућност и услове за измену уговора о јавној набавци, те су се с обзиром на изнето стекли услови за доношење одлуке о измени уговора о јавној набавци, и то у делу који дефинише вредност предметних радова и рок извођења радова.

Након доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци, уговорне стране ће приступити закључењу анекса којим ће се дефинисати нову вредност предметних радова и нови рок за извођење радова, и који ће постати саставни део основног уговора.

Извод из Модела уговора конкурсне документације и закљученог уговора:

Измене уговора

Члан 20

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и 3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- 1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неубичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);*
- 2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;*
- 3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;*
- 4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;*
- 5) непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.*



Остале информације:

Општина Пењинци

Слободана Бајића 5, 22410 Пењинци

Службеник за јавне набавке: Анђелија Алексић

имејл адреса: opstauprava@pecinci.org

022/400-721



ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПЕЊИНЦИ
др Дубравка Ковачевић Суботицки

Dubravka Kovacevic Suboticki

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручиоци: Општина Пењинци - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Адреса наручиоца: Слободана Бајића 5, 22410 Пењинци

Идентификациони број наручиоца: ЈМБГ 22410110

Врста наручиоца: Грађанско и приватно лице

Врста поступка: Јавна набавка: отворени поступак

Врста предмета: Радови

Наслов: пошти радова и основна опремање радних места изградња радних

Подножног објекта Дома здравља "Др Драган Бујдун" у Пењинцима

Назив и улога по измени рачуна на бази:

- 40261000 - крововезања, кровпокривања и са њима повезани радови;
- 45252700 - адаптација зграда;
- 45420000 - радови на уградњи отворених;
- 45212500 - лимарски производи;
- 45321000 - радови на територији изградње;
- 45443000 - са адни радови.

Првобитна вредност уговора: 15.282.771,00 динара без ПДВ-а;

Измињена вредност уговора: 15.065.771,00 динара без ПДВ-а

Објектни разлог за измену уговора, за који се из конкурсне документације или одговарајућег предмета у којем се налази основ за измену:

На основу споразумног одобрења доставља јавне набавке радова - Грађевински радови на објекту објекта Дома здравља "Др Драган Бујдун" Пењинци, број ЈМБГ: 404-132017-IV, закључен је уговор о јавној набавци са држављанином "Зонакс-инжењеринг" Д.О.О. Београд, улица Партизанска 100 из Београда - Београд (договорни број код наручиоца 404-132017-IV од 26.5.2017. и договорни број код држављанина 5817 од 27.5.2017).

У току реализације предмета уговора достављач Зонакс-инжењеринг Д.О.О. Београд се обратио наручиоцу са захтевом и допуном поднели да му се омогући да изведе непланирана радова како нема промене на са остале наменом и како циљ пројекта